

## 2020 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

### 1. Genel Değerlendirme

#### 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

*Özel Bütçe*

#### 1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

*Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2020 yılsonu itibariyle 10 fakülte, 1 enstitü, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul, 15 araştırma ve uygulama merkezi ile faaliyet göstermektedir. Aşağıdaki tabloda mevcut ve yapımı tamamlanan binaların kapasiteleri gösterilmiştir.*

### Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı (2020 Yılsonu İtibariyle)

#### *Yerleşke Alanlarının Hizmet Yerine Göre Dağılımı*

Yerleşke Adı	Hizmet Alanları (m <sup>2</sup> )							
	Bina Adı	Eğitim	Sağlık	Beslenme	Kültür	Spor	Diğer (İdari Depo, Tesis vb.)	Toplam
Kestel Yerleşkesi	Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi & Rektörlük	3.950		175	328		10.067	14.520
Kestel Yerleşkesi	ALTSO MYO & Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi	1.686		216			2.957	4.822
Kestel Yerleşkesi	ALTSO Turizm MYO & Sağlık Hizmetleri MYO	1.686		216			3.770	5.672
Kestel Yerleşkesi	Kapalı Spor Salonu					1.050		1.050
Kestel Yerleşkesi	Tıp Fakültesi	1.084		77	77		743	1.981
Kestel Yerleşkesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi & Spor Bilimleri Fakültesi	130		322			1.611	2.063
Kestel Yerleşkesi	Eğitim Fakültesi	3.476		150	215		8.159	12.000
Kestel Yerleşkesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi & Turizm Fakültesi	1.747	10	216	110		4.189	6.272
Kestel Yerleşkesi	Öğrenci Yaşam Merkezi		140	5.940		920		7.000
Kestel Yerleşkesi	Çarşı yeri						1.700	1.700
Konaklı Yerleşkesi	Diş Hekimliği Fakültesi	401	1.100	80			1.669	3.250
Akseki Yerleşkesi	Akseki MYO	1.032		23			2.340	3.395
Gazipaşa Yerleşkesi	Gazipaşa MRB MYO & Havacılık ve Uzay Bil. Fakültesi	994		335			2.599	3.928
<b>Toplam</b>		<b>18.229</b>	<b>1.250</b>	<b>7.569</b>	<b>730</b>	<b>1.970</b>	<b>41.105</b>	<b>70.853</b>

## Mülkiyetine Göre Taşınmazlar

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m <sup>2</sup> )				
Yerleşke Adı	Üniversite	Maliye/ Hazine	Diğer	Toplam (m <sup>2</sup> )
Diş Hekimliği Fakültesi-Konaklı			Rektörlüğe Tahsis 3.250	3.250
Kestel Yerleşkesi		Hazine Tahsis 222.000		222.000
Cikcilli Yerleşkesi		Hazine-Orman Tahsisli 875.000		875.000
Gazipaşa Yerleşkesi	4.800			4.800
Akseki Yerleşkesi	3.700			3.700
<b>Toplam</b>	<b>8.500</b>	<b>1.097.000</b>	<b>3.250</b>	<b>1.108.750</b>

### 1.3 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

2020 yılı itibariyle Üniversitemiz Kestel Yerleşkesinin peyzaj çalışmaları %72 oranında tamamlanmış olup, 2020 yılı itibariyle başlanan Kestel Yerleşkesi Kampüs Altyapı işi kapsamında yapılan Sosyal Donatı Alanları 2020 yılı itibariyle faaliyete başlamıştır. Bununla birlikte 2020 yılında Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatına başlanılmış, ayrıca Anaokulu ve Teknoloji Transfer Ofisi İkmal İnşaatı tamamlanarak hizmete girmiştir.

### 1.4 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları: ( Bin TL)

Proje No	Proje Adı	Aktarılan Ödenek	Harcanan	Gerçekleşen	Açıklama
2020H03-150247	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100	73,170	% 73,17	Proje tamamlanmıştır.
2016H03-2689	Kampüs Altyapısı	5.600	2.106,120	% 37,61	Eğitim Fakültesi Doğusu Peyzaj Düzenlemesi yapıldı. Kestel Yerleşkesi Sosyal Donatı Alanlarının peyzaj çalışması tamamlandı. Bu projeye 3.000 TL YHÖ (Yatırımları Hızlandırma Ödeneği) eklenmiştir.
2016H03-2689	Derslik ve Merkezi Birimler	3.802	1.642	% 43,19	Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası inşaatına başlandı. Kestel Yerleşkesi Sentetik Halı Saha Yapım İşi büyük oranda tamamlandı. Muhtelif İşler projesinde ödenğin yetersiz olması nedeniyle 1.600 TL bu projeden ödenek aktarımı yapıldı.
2020H03-150238	Muhtelif İşler	8.600	8.541	% 99,31	Proje tamamlanmıştır.
2020H03-150241	Yayın Alımı	600	570,400	% 95,06	Proje tamamlanmıştır.
2017H05-3602	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500	500	%100	Sentetik Halı Saha Yapımı tamamlandı.

## 2. 2020 Yılı Proje Uygulamaları

### 2.1 Devam Eden Projeler

#### 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Aşağıda belirtilen projeler devam etmektedir.

##### 1. 2016H03-2689 Kampüs Altyapısı Projesi:

Kestel Yerleşkesi Altyapı İkmal çalışmaları ile enerji ikmal dönüşüm çalışmaları ile 1. etap peyzaj çalışmaları ve Öğrenci Çarşısı tamamlanmıştır.2020 yılı itibariyle Kestel yerleşkesi ve Cıkıllı Yerleşkesi için altyapı çalışmaları yapılacaktır.

##### 2. 2016H03-2688 Derslik ve Merkezi Birimler

Bu proje kapsamında 2020 yılında Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası yapımına başlanılmış olup, 2021 yılında da devam edilecektir.

##### 3. 2017H05-3602 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2020 yılında Açık Spor Tesisleri (Futbol, Voleybol, Basketbol, Tenis) yapımı planlanmaktadır.

#### 2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Özel Sektör/ Sivil Özel Sektör/ Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte yürütülen yatırım projesi yoktur.

### 2.2 Tamamlanan Projeler

#### 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

Proje No	Proje Adı	Bütçesi
2020H03-150247	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE
2020H03-150238	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE
2020H03-150241	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE

## 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

### PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150247					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Etüt Projelerinin Yapılması					
Proje Yeri	Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi					
Karakteristiği	Etüt-Proje					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		100			100	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		73,17			73,17	
2020						
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Çikcilli Yerleşkesi Master Planı Hazırlanması tamamlandı.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Akdeniz Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150238					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Alt sektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Makine-Teçhizat, BİT, Kesin Hesap, Bakım Onarım					
Proje Yeri	Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi					
Karakteristiği	B.On-Tad. Mak. Teç., Bil Don. Yaz. Alt Bak. On. İd.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		8.600			8.600	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		8.541			8.541	
2020						
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İhtiyaç duyulan tefrişat, makine-teçhizat,büyük bakım onarımı, yazılım vb. diğer alımlar için kullanılmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Akdeniz Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150241					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı	Kütüphane Basılı ve Elektronik Yayın Alı					
Proje Yeri	Alanya Alaaddin Keykubat					
Karakteristiği	Küt.Yay.Al.					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2020-2020					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		600			600	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2020 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2020)		570,4			570,4	
2020						
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	İhtiyaç duyulan elektronik ve basılı yayın alımlarının tamamlanması					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	İstihdam Artışı, bölgesel kalkınma					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Akdeniz Eylem Planı Sosyal Gelişme Eğitim Eksenine					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

(\*) Parasal değerler Bin TL olarak verilmiştir.

## Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2020 Yılı Yatırım Harcamaları Gerçekleşme Raporu (BİN TL)

**Kuruluş Adı** : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi  
**Sektör adı** : Eğitim

2020 Yıl Sonu İtibariyle Kümülatif Nakdi

Proje No (1)	Proje Adı (2)	Bütçe Türü (3)	Bitiş Yılı (4)	Yeri (5)	Proje Tut. Dış (6)	Proje Tut. Toplam (7)	Kümülatif Harcama (8)	Ödenek Dış Kredi (9)	Ödenek Dış Özkaynak (10)	Ödenek Toplam (11)	Ödenek Ekleme +/- (12)	Aktarma Mik. (13)	Harcama Dış Kredi (14)	Harcama Dış Özkaynak (15)	Harcama Toplam (16)
2020H03-150247	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2020	Alanya	0	100	0	0	0	100					74
2016H03-2689	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2021	Alanya	0	16.540	9.430	0	0	5.600					2.106
2016H03-2688	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Alanya	0	96.370	47.370	0	0	3.802	-1.600				1.642
2020H03-150241	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2020	Alanya	0	600	0	0	0	600					570
2020H03-150238	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Alanya	0	5.500	0	0	0	5.500	+3.100				8.541
2017H05-3602	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2020	Alanya	0	3.200	2.252	0	0	500					500
					<b>0</b>	<b>122.310</b>	<b>59.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.102</b>	<b>+1.500</b>				<b>13.433</b>

**2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU**

**Kurum Adı: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ**  
**Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE**

2020 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Yılı Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Yılsonu itibariyle Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6	122.310	122.310		59.052	59.052		16.102	16.102		1.500	1.500		13.433	13.433
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>	<b>122.310</b>	<b>122.310</b>		<b>59.052</b>	<b>59.052</b>		<b>16.102</b>	<b>16.102</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>13.433</b>	<b>13.433</b>